



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: I58B18000030001**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

IMPIANTI SPORTIVI  
COMUNALI\*VIA G. MARCONI  
N. 44\*REALIZZAZIONE CAMPO  
DI CALCIO A 7 GIOCATORI IN  
ERBA SINTETICA.

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

Patto nazionale 2018 - Debito

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:** N



## Strumento attuativo

Strumento attuativo:

## Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	PRALBOINO		2 2018

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

## Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
COMUNE DI PRALBOINO	Programmatore del progetto		2 2018



COMUNE DI PRALBOINO

Attuatore del progetto

2 2018

## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Comune	€ 190.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	2 2018
<b>Totale:</b>	<b>190.000,00</b>				

## Impegni

Data	Tipo	Importo	
21/06/2018	IMPEGNO	€ 190.000,00	3 2018
	<b>Totale:</b>	<b>190.000,00</b>	



## Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
20/12/2018	PAGAMENTO	€ 153.604,76	Impianti sportivi	4 2018
	<b>Totale:</b>	<b>153.604,76</b>		

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 148.970,00	2 2018
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	2 2018
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 17.518,83	2 2018
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 8.998,20	2 2018
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 11.462,88	2 2018
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 1.499,70	2 2018
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 550,39	2 2018



Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 149.542,84	1 2019
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.000,00	1 2019
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 18.364,74	1 2019
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 12.315,66	1 2019
Effettiva	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 1.505,43	1 2019
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 30,00	1 2019

## Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2019	Comune	€ 7.241,34
<b>Totale:</b>		<b>7.241,34</b>

## Piano dei Costi



<b>Anno riferimento</b>	<b>Importo realizzato</b>	<b>Importo da realizzare</b>	
2019		€ 29.153,90	1 2019
2018	€ 153.604,76		4 2018
<b>Totale:</b>	<b>153.604,76</b>	<b>29.153,90</b>	

### Ribassi d'asta

<b>CIG</b>	<b>Percentuale ribasso</b>	<b>Importo ribasso</b>	
75530058E5	2.8%	€ 4171.16	3 2018
	<b>Totale:</b>	<b>4.171,16</b>	

### Indicatori Core

---

### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	
75530058E5	Procedura Negoziata senza Bando	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A 7 GIOCATORI IN ERBA SINTETICA	€ 149.970,00	3 2018

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo</b>	<b>Soggetto competente</b>
75530058E5	Stipula Contratto	27/09/2018	27/09/2018	0	145.798,84	3 2018
75530058E5	Aggiudicazione Definitiva	31/08/2018	31/08/2018	0	145.798,84	3 2018
75530058E5	Acquisizione Offerte		21/08/2018	0	149.970,00	3 2018

### Iter procedurale del progetto

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>
-------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------



Esecuzione Lavori	08/10/2018	08/10/2018	08/12/2018	4 2018
Progettazione Definitiva	21/06/2018		21/06/2018	3 2018
Progettazione Esecutiva	21/06/2018		21/06/2018	3 2018

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

<b>Motivo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine</b>	
Impossibilità di eseguire i lavori per le avverse condizioni meteo	27/11/2018	21/01/2019	21/01/2019	4 2018

## Stato Avanzamento Lavori





<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	
75530058E5	1° SAL	18/12/2018	€ 142.417,00	4 2018