



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I51E17000640004

Informazioni generali

Titolo Progetto:

IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI*VIA G.
MARCONI*OPERE DI
COMPLETAMENTO EDIFICIO A
SERVIZIO DEL CENTRO
SPORTIVO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Cultura e servizi ricreativi

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Patto nazionale 2017 - Avanzo

Generatore entrate: -

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo:

-



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	PRALBOINO		3 2017

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	
COMUNE DI PRALBOINO	Attuatore del progetto		3 2017



COMUNE DI PRALBOINO	Attuatore del progetto	3 2017
COMUNE DI PRALBOINO	Programmatore del progetto	3 2017

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	
Privato	€ 60.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	3 2017
Comune	€ 150.079,22	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N	3 2017
Totale:	210.079,22				

Impegni

Data	Tipo	Importo	
27/06/2017	IMPEGNO	€ 19.032,00	2 2017
24/11/2017	IMPEGNO	€ 170.968,00	4 2017
28/06/2018	IMPEGNO	€ 20.079,22	3 2018



Totale: 210.079,22

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
07/12/2017	PAGAMENTO	€ 7.612,80	Impianti sportivi	4 2017
26/06/2018	PAGAMENTO	€ 76.340,00	Impianti sportivi	3 2018
31/10/2018	PAGAMENTO	€ 44.632,27	Impianti sportivi	3 2018
14/05/2018	PAGAMENTO	€ 66.220,00	Impianti sportivi	3 2018
06/12/2018	PAGAMENTO	€ 13.322,40	Impianti sportivi	4 2018
	Totale:	208.127,47		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 146.964,77	3 2017
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00	3 2017



Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 19.377,12	3 2017
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 16.300,00	3 2017
Prevista	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 1.499,65	3 2017
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 2.858,46	3 2017
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 166.874,79	3 2018
Effettiva	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 21.452,68	3 2018
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 16.500,00	3 2018
Effettiva	b.7 - per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis	€ 1.701,75	3 2018
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 250,00	3 2018
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.300,00	3 2018

Economie



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare	
2018	€ 200.494,67		3 2017
2017	€ 7.612,80		3 2017
2019		€ 1.971,75	3 2018
Totale:	208.107,47	1.971,75	

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	
7185095FF3	Procedura Negoziata senza Bando	LAVORI DI COMPLETAMENTO FABBRICATO A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	€ 149.964,77	3 2017

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
7185095FF3	Stipula Contratto	10/04/2018	10/04/2018	0	149.229,94	2 2018
7185095FF3	Aggiudicazione Definitiva	21/09/2017		0		3 2017

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	16/01/2018	16/01/2018	17/03/2018			1 2018



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	
Sono emerse problematiche impreviste ed imprevedibili legate allo stato dei sottoservizi	15/03/2018	04/08/2018	04/08/2018	3 2018

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	
7185095FF3	Stato Finale	02/08/2018	€ 44.632,27	3 2018
7185095FF3	2° SAL	02/05/2018	€ 69.400,00	3 2018
7185095FF3	1° SAL	22/02/2018	€ 66.220,00	1 2018